



Obra

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO HOSPITAL DARCI JOÃO BIGATON  
EM BONITO-MS - REV03 - NÃO DESONERADO

Bancos  
SINAPI - 06/2021 - Mato  
Grosso do Sul  
AGESUL - 06/2021 - Mato  
Grosso do Sul 22,22%  
SBC - 05/2021 - Mato  
Grosso do Sul

B.D.I.

Encargos Sociais

Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item                  | Descrição                                                | Total Por Etapa       | 30 DIAS              | 60 DIAS              | 90 DIAS              | 120 DIAS             | 150 DIAS             | 180 DIAS             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                    | 100,00%<br>54.151,93  | 100,00%<br>54.151,93 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2                     | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS                                   | 100,00%<br>31.396,04  | 100,00%<br>31.396,04 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3                     | COBERTURA                                                | 100,00%<br>590.612,12 | 80,00%<br>472.489,70 | 20,00%<br>118.122,42 |                      |                      |                      |                      |
| 4                     | REVESTIMENTOS                                            | 100,00%<br>337.916,04 |                      | 30,00%<br>101.374,81 | 70,00%<br>236.541,23 |                      |                      |                      |
| 5                     | PINTURAS                                                 | 100,00%<br>274.465,60 |                      |                      |                      | 80,00%<br>219.572,48 | 20,00%<br>54.893,12  |                      |
| 7                     | SISTEMA - AR CONDICIONADO                                | 100,00%<br>3.071,54   |                      | 20,00%<br>614,31     | 20,00%<br>614,31     | 20,00%<br>614,31     | 20,00%<br>614,31     | 20,00%<br>614,31     |
| 8                     | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                             | 100,00%<br>174.761,69 |                      | 20,00%<br>34.952,34  | 20,00%<br>34.952,34  | 20,00%<br>34.952,34  | 20,00%<br>34.952,34  | 20,00%<br>34.952,34  |
| 9                     | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                    | 100,00%<br>838.406,06 |                      | 20,00%<br>167.681,21 | 20,00%<br>167.681,21 | 20,00%<br>167.681,21 | 20,00%<br>167.681,21 | 20,00%<br>167.681,21 |
| 10                    | INSTALAÇÕES PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 100,00%<br>44.571,09  |                      | 20,00%<br>8.914,22   | 20,00%<br>8.914,22   | 20,00%<br>8.914,22   | 20,00%<br>8.914,22   | 20,00%<br>8.914,22   |
| 11                    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                  | 100,00%<br>9.003,61   |                      |                      |                      |                      |                      | 100,00%<br>9.003,61  |
| 12                    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                              | 100,00%<br>110.529,30 | 16,66%<br>18.414,18  | 16,66%<br>18.414,18  | 16,67%<br>18.425,23  | 16,67%<br>18.425,23  | 16,67%<br>18.425,23  | 16,67%<br>18.425,23  |
| Porcentagem           |                                                          |                       | 23,35%               | 18,23%               | 18,92%               | 18,23%               | 11,56%               | 9,7%                 |
| Custo                 |                                                          |                       | 576.451,85           | 450.073,49           | 467.128,54           | 450.159,79           | 285.480,43           | 239.590,92           |
| Porcentagem Acumulado |                                                          |                       | 23,35%               | 41,58%               | 60,5%                | 78,73%               | 90,3%                | 100,0%               |
| Custo Acumulado       |                                                          |                       | 576.451,84           | 1.026.525,34         | 1.493.653,87         | 1.943.813,66         | 2.229.294,09         | 2.468.885,02         |