



Obra
PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE MOTO TAXI NO
MUNICÍPIO DE BONITO/MS

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	01 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 11.333,35	100,00% 11.333,35		
2	LIMPEZA E RETIRADAS	100,00% 808,19	100,00% 808,19		
3	SISTEMA ESTRUTURAL	100,00% 20.472,62	100,00% 20.472,62		
4	FECHAMENTO	100,00% 6.670,81	20,00% 1.334,16	80,00% 5.336,65	
5	COBERTURA	100,00% 10.658,49		100,00% 10.658,49	
6	REVESTIMENTOS	100,00% 31.870,70		50,00% 15.935,35	50,00% 15.935,35
7	PINTURAS	100,00% 4.078,38			100,00% 4.078,38
8	ESQUADRIAS	100,00% 9.303,42			100,00% 9.303,42
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 11.566,10		50,00% 5.783,05	50,00% 5.783,05
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 5.263,62		50,00% 2.631,81	50,00% 2.631,81
11	ÁREA EXTERNA	100,00% 6.434,08			100,00% 6.434,08
12	ADMNISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00% 7.532,30	33,33% 2.510,52	33,33% 2.510,52	33,34% 2.511,27
Porcentagem			28,94%	34,01%	37,05%
Custo			36.458,83	42.855,86	46.677,35
Porcentagem Acumulado			28,94%	62,95%	100,0%
Custo Acumulado			36.458,83	79.314,69	125.992,06

ALAN PINHEIRO TRINDADE
ENG CIVIL CREA 70161/D MS