

Cronograma Físico-Financeiro

PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013

Clique na quinzena correspondente para definir o período de execução da etapa.

UF: MS

Município: Bonito

Valor Empenhado: R\$ 73.397,12

Ordem	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	Serviços Preliminares	■	■	■	■															10.359,19	5,65
2	Movimento De Terra			■	■	■	■													1.775,91	0,97
3	Fundação							■	■	■										19.567,04	10,66
4	Estrutura Metálica E Cobertura									■	■	■	■							104.686,57	57,05
5	Dreanagem Pluvial													■	■	■				5.564,02	3,03
6	Instalações Elétricas - 127/220v															■	■	■		37.956,94	20,69
7	Serviços Diversos																■	■		3.583,14	1,95
Total:																				183.492,80	100%